

<i>Elaborato</i>	<i>Livello</i>	<i>Tipo</i>	<i>Sistema / Edificio / Argomento</i>	<i>Rev. 21</i>
GR DR 00090 ETQ-55119415		PK - Piani di sicurezza e coordinamento	SLV - Sicurezza sul Lavoro	Data 24/02/2016
Centrale / Impianto:	Sito di Garigliano - Direzione Impianto			
Titolo Elaborato:	Lavori riguardanti il mantenimento la messa in sicurezza della Centrale. Allegato PKD al PSC-Programma Temporale dei lavori			
aggiornato programma lavori				
<i>Timbri e firme per responsabilità di legge</i>				
Autorizzato				
.....				
DVC/QSL Risoli P.	DWMD/GAR Nardella M. DWMD/GAR Esposito A.	DWMD/GAR De Novellis V.	DVC/QSL Risoli P.	DWMD/GAR Scolamacchia F.
Incaricato	Collaborazioni	Verifica	Approvazione / Benestare	Autorizzazione all'uso

PROPRIETA'

LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE

Scolamacchia F.

Aziendale

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata
 Il presente elaborato è di proprietà di Sogin S.p.A. È fatto divieto a chiunque di procedere, in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, alla sua riproduzione, anche parziale, ovvero di divulgare a terzi qualsiasi informazione in merito, senza autorizzazione rilasciata per scritto da Sogin S.p.A.



ALLEGATO PKD al PSC

Programma temporale dei lavori

INDICE

1.	Oggetto	2
2.	Cronoprogramma	2

Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 24/02/2016 Pag. 2 di 4 GR DR 00090 rev. 21 Autorizzato

PROPRIETA'	STATO	DATA SCADENZA	LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE	PAGINE
Sogin	Documento definitivo		aziendale	1/3

Legenda

Stato: Bozza, In Approvazione, Documento Definitivo

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata

ALLEGATO PKD al PSC
Programma temporale dei lavori

**Lavori riguardanti il mantenimento, la messa
in sicurezza e lo smantellamento della
Centrale**

**ELABORATO
GR DR 0090**

REVISIONE 21



1. Oggetto

Il presente allegato "PKD" al PSC, programma temporale dei lavori (PTL), risponde ai requisiti richiesti dal D.Lgs 81/08 Allegato XV e rappresenta (pt.1.1.1 lettera g) il programma in cui sono indicate, in base alla complessità dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata.

Allegato XV D.Lgs 81/08 pt. 2.3.1: "Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il cronoprogramma dei lavori ai sensi del presente regolamento, prende esclusivamente in considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza ed è redatto ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni previsto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Allegato XV D.Lgs 81/08 pt. 2.3.2.: "In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi."

2. Cronoprogramma

Al presente documento si allega il Piano Temporale dei Lavori contenente le fasi e sottofasi di Lavoro.

PROPRIETA'	STATO	DATA SCADENZA	LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE	PAGINE
Sogin	Documento definitivo		Aziendale	2/3

Legenda

Stato: Bozza, In Approvazione, Documento Definitivo

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata



ALLEGATO PKD al PSC

Programma temporale dei lavori

CENTRALE DEL GARIGLIANO Lavori riguardanti il mantenimento, la messa in sicurezza di Centrale Piano Temporale dei Lavori(PTL) ALLEGATO PKD AL PSC

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	2016				2017				2018				2019			
					T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
1	CANTIERE E - Serbatoio in quota	341 g	mar 01/03/16	mer 21/06/17	[Barra grigia]				[Barra grigia]											
2	realizzazione nuovo impianto di distribuzione acqua	180 g	mar 01/03/16	mar 08/11/16	[Barra grigia]															
3	Cantierizzazione SQN	7 g	mar 01/03/16	gio 10/03/16	[Barra grigia]															
4	esecuzione lavori SQN	166 g	gio 10/03/16	ven 28/10/16	[Barra grigia]															
5	decantierizzazione e ripristino aree SQN	7 g	ven 28/10/16	mar 08/11/16	[Barra grigia]															
6	demolizione serbatoio in quota	161 g	mar 08/11/16	mer 21/06/17	[Barra grigia]				[Barra grigia]											
10	CANTIERE M - Realizzazione nuovo punto di scarico	1503 g	lun 28/02/11	gio 01/12/16	[Barra grigia]				[Barra grigia]											
42	CANTIERE N - Trincee	1000 g	lun 02/09/13	ven 30/06/17	[Barra grigia]				[Barra grigia]											
52	CANTIERE O - Realizzazione Nuovo Rad Waste	1132 g	lun 30/06/14	mar 30/10/18	[Barra grigia]				[Barra grigia]				[Barra grigia]							
56	CANTIERE Q - Bonifica e Ripristino sistemi opera di presa	455 g	lun 04/04/16	ven 29/12/17	[Barra grigia]				[Barra grigia]											
57	CANTIERE S - Ripristino sistemi e smantellamento componenti del ciclo termico	1286 g	mer 01/10/14	mer 04/09/19	[Barra grigia]				[Barra grigia]				[Barra grigia]							
66	CANTIERE AE -Impermeabilizzazione aree di cantiere, piano fognario, vasche I	531 g	lun 02/06/14	mar 14/06/16	[Barra grigia]				[Barra grigia]											
75	CANTIERE AF - Ripristino Sistemi edificio Resttore	349 g	ven 29/01/16	gio 01/06/17	[Barra grigia]				[Barra grigia]											
79	CANTIERE AL - Officina calda	435 g	ven 01/08/14	gio 31/03/16	[Barra grigia]				[Barra grigia]											
83	CANTIERE AO - Bonifica canali ventilazione Sfera	390 g	lun 03/11/14	ven 29/04/16	[Barra grigia]				[Barra grigia]											
87	CANTIERE AP - Adeguamento edificio compattatore a Deposito Temporaneo	600 g	mer 01/02/17	mer 22/05/19	[Barra grigia]				[Barra grigia]				[Barra grigia]							
88	CANTIERE "AR" realizzazione nuova linea acqua servizi per la veicolazione e lo	180 g	lun 07/09/15	lun 16/05/16	[Barra azzurra]				[Barra azzurra]				[Barra azzurra]							
89	CANTIERE "AS" Scala di accesso terrazzo edificio turbina	130,88 g	ven 01/04/16	ven 30/09/16	[Barra azzurra]				[Barra azzurra]											
90	CANTIERE AT Nuova struttura civile RW	411,88 g?	gio 01/09/16	ven 30/03/18	[Barra azzurra]				[Barra azzurra]											
91	CANTIERE AU capannone area movimentazione colli	100 g	gio 01/09/16	gio 19/01/17	[Barra azzurra]				[Barra azzurra]											
92	CANTIERE AV ECCS Adeguamento Edificio	173,88 g?	mar 01/11/16	ven 30/06/17	[Barra azzurra]				[Barra azzurra]											

Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 24/02/2016. Pag. 4 di 4. GR DR 00090 rev. 21. Autorizzato

Progetti Attività in corso Attività Riepilogo progetto Cardine inattiva Riporto riepilogo manuale Avanzamento
Data: Distinta Distinta Distinta Distinta Distinta Distinta