Elaborato	*Livello*	*Tipo*	*Sistema / Edificio / Argomento*	*Rev.* 00
LT RV 01246 ETQ-00043972	D	PT - Programmi temporali	DEC - Attività Generale di Decommissioning	Data 15/05/2015
***Centrale / Impianto*:**	Sito di Latina - PROGETTO RIPRISTINI SISTEMAZIONI VARIE			
***Titolo Elaborato*:**	Cronoprogramma - Impermeabilizzazione del sedime di Centrale e modifica della rete drenaggi			
Prima emissione				
Timbri e firme per responsabilità di legge Autorizzato				
		DWMD/ING Cardillo S.	DWMD/ING Tagliaferri P. DWMD/GAR Savino L.	DWMD/LAT Rivieccio A. DWMD/ING Del Lucchese M.
Incaricato	***Collaborazioni***	***Verifica***	***Approvazione / Benestare***	***Autorizzazione all'uso***

PROPRIETA'

Rivieccio A.

LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE

Aziendale

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata
Il presente elaborato è di proprietà di Sogin S.p.A. È fatto divieto a chiunque di procedere, in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, alla sua riproduzione, anche parziale, ovvero di divulgare a terzi qualsiasi informazione in merito, senza autorizzazione rilasciata per scritto da Sogin S.p.A.

Documento prelevato da Cardillo Stefano il 28/04/2016 10:54
Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 15/05/2015 Pag. 1 di 2 LT RV 01246 rev. 00 Autorizzato

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

		Nome attività	Durata
		Giorni lavorativi	1.825
1		ATTIVITA' DI CANTIERE AREA C	349 g
2		**PROGETTAZIONE ESECUTIVA delle Aree A e C**	50 g
3		Elaborazione progetto esecutivo delle Aree A e C	50 g
4		**SORVEGLIANZA SCOOP**	21 g
5		Verifica progetto esecutivo	21 g
6		**ACCANTIERAMENTO**	10 g
7		Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3 g
8		Allestimento uffici, depositi e servizi igienici	5 g
9		Realizzazione impianto di messa a terra del cantiere	1 g
10		Realizzazione impianto elettrico di cantiere	1 g
11		**RIMOZIONE ALBERATURE**	22 g
12		Abbattimento essenze arboree e trasporto a discarica	11 g
13		Estirpazione ceppaie e trasporto a discarica	5 g
14		Decespugliamento arbusti e trasporto a discarica	6 g
15		**ATTIVITA PRELIMINARI**	16 g
16		Rimozione chiusini, griglie, demolizione pozzetti	5 g
17		Posa in opera provvigione per pozzetti e chiusini e griglie	5 g
18		Demolizione strutture in cls	4 g
19		Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso	4 g
20		**DEMOLIZIONE CIGLI AREE DA IMPERMEABILIZZARE**	5 g
21		Rimozione, carico, trasporto a discarica cigli esistenti	5 g
22		**SCAVO PIAZZALI**	38 g
23		Modifica pozzetti, impianti, ecc.	7 g
24		Scavo e trasporto a discarica	23 g
25		Protezione tubazioni antincendio	8 g
26		**LAVORI DI REALIZZAZIONE FOGNATURA - AREA C**	164 g
27		**Vasche di trattamento Acque**	49 g
28		**VFF 2**	49 g
29		Opere provvisionali e scavi	14 g
30		Realizzazione dei cavidotti per l'alimentazione elettrica della vasca a predisposizione delle linee elettriche	24 g
31		Realizzazione Platea vasca di accumulo e maturazione cls	12 g
32		Posa vasca di accumulo, intiero parziale e rimozione opere provvisionali	4 g
33		Completamento installazione impianto di trattamento acque e collegamento a punto di scarico	19 g
34		Rinterro e preparazione della fondazione stradale	7 g
35		**Realizzazione dorsali fognarie**	115 g
36		**Dorsali drenaggi**	115 g
37		Scavi	100 g
38		Pose Tubazioni e Pozzetti	100 g
39		Rinterri, messa in quota di chiusini/cadditoie, preparazione fondazione stradale	110 g
40		**MARCIAPIEDI - SCULTURALE/VERDE**	17 g
41		Realizzazione marciapiedi e teste salvapalo	17 g
42		**DEMOLIZIONE CIGLI STRADALI ESISTENTI**	5 g
43		Rimozione, carico, trasporto a discarica cigli stradali	5 g
44		**REALIZZAZIONE CIGLI STRADALI**	17 g
45		Realizzazione fondazione cigli stradali	11 g
46		Pose in opera cunette, cigli stradali e rinterri	6 g
47		**NUOVI CIGLI**	11 g
48		Realizzazione fondazione cigli	5 g
49		Pose in opera cunette, cigli e rinterri	6 g
50		**REALIZZAZIONE PIAZZALI**	71 g
51		Compattazione sottofondo	7 g
52		Fondazione stradale	20 g
53		Strato di base	15 g
54		Binder	13 g
55		Strato di usura	13 g
56		**FRESATURA MANTO STRADALE**	20 g
57		Fresatura	20 g
58		**RIFACIMENTO MANTO STRADALE**	44 g
59		Compattazione sottofondo	5 g
60		Fondazione stradale	13 g
61		Binder	14 g
62		Strato di usura	12 g
2		**ATTIVITA' DI CANTIERE Area A**	313 g
3		**ACCANTIERAMENTO**	10 g
4		Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	4 g
5		Allestimento uffici, depositi e servizi igienici	4 g
6		Realizzazione impianto di messa a terra del cantiere	1 g
7		Realizzazione impianto elettrico di cantiere	1 g
8		**RIMOZIONE ALBERATURE**	14 g
9		Abbattimento essenze arboree e trasporto a discarica	5 g
10		Estirpazione ceppaie e trasporto a discarica	5 g
11		Decespugliamento arbusti e trasporto a discarica	5 g
12		**ATTIVITA PRELIMINARI**	23 g
13		Rimozione chiusini, griglie, demolizione pozzetti	5 g
14		Posa in opera provvigione per pozzetti e chiusini e griglie	5 g
15		Demolizione strutture in cls	4 g
16		Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso	5 g
17		**DEMOLIZIONE CIGLI AREE DA IMPERMEABILIZZARE**	7 g
18		Rimozione, carico, trasporto a discarica cigli esistenti	7 g
19		**SCAVO PIAZZALI**	47 g
20		Modifica pozzetti, impianti, ecc.	7 g
21		Scavo e trasporto a discarica	35 g
22		Protezione tubazioni antincendio	5 g
23		**LAVORI DI REALIZZAZIONE FOGNATURA - AREA A**	100 g
24		**Vasche di trattamento Acque**	34 g
25		**VFF 1**	34 g
26		Opere provvisionali e scavi	5 g
27		Realizzazione dei cavidotti per l'alimentazione elettrica della vasca a predisposizione delle linee elettriche	24 g
28		Realizzazione Platea vasca di accumulo e maturazione cls	5 g
29		Posa vasca di accumulo, intiero parziale e rimozione opere provvisionali	1 g
30		Completamento installazione impianto di trattamento acque e collegamento a punto di scarico	5 g
31		Rinterro e preparazione della fondazione stradale	3 g
32		**VFF 2**	35 g
33		Opere provvisionali e scavi	10 g
34		Realizzazione dei cavidotti per l'alimentazione elettrica della vasca a predisposizione delle linee elettriche	30 g
35		Realizzazione Platea vasca di accumulo e maturazione cls	5 g
36		Posa vasche di accumulo e intiero parziale	2 g
37		Completamento installazione impianto di trattamento acque e collegamento a punto di scarico	10 g
38		Rinterro e semina dell'area di scavo	7 g
39		**VFF 3**	17 g
40		Scavi	3 g
41		Realizzazione dei cavidotti per l'alimentazione elettrica della vasca a predisposizione delle linee elettriche	11 g
42		Realizzazione Platea vasca di accumulo e maturazione cls	5 g
43		Installazione impianto di trattamento acque e collegamento a punto di scarico	5 g
44		Rinterro e preparazione della fondazione stradale	3 g
45		**VFF 7**	32 g
46		Scavi	10 g
47		Realizzazione dei cavidotti per l'alimentazione elettrica della vasca a predisposizione delle linee elettriche	10 g
48		Realizzazione Platea vasca di accumulo e maturazione cls	5 g
49		Posa vasche di accumulo e intiero parziale	2 g
50		Installazione impianto di trattamento acque e collegamento a punto di scarico	10 g
51		Rinterro e preparazione della fondazione stradale	2 g
52		**Realizzazione dorsali fognarie**	100 g
53		**Dorsale M**	8 g
54		Scavo	5 g
55		Posa Tubazioni e Pozzetti	5 g
56		Rinterri, messa in quota di chiusini/cadditoie, preparazione fondazione stradale	7 g
57		**Dorsale O**	8 g
58		Scavo	5 g
59		Posa Tubazioni e Pozzetti	5 g
60		Rinterri, messa in quota di chiusini/cadditoie, preparazione fondazione stradale	7 g
61		**Dorsale Q**	8 g
62		Scavo	5 g
63		Posa Tubazioni e Pozzetti	5 g
64		Rinterri, messa in quota di chiusini/cadditoie, preparazione fondazione stradale	7 g
65		**Dorsale N**	22 g
66		Scavo	15 g
67		Posa Tubazioni e Pozzetti	15 g
68		Rinterri, messa in quota di chiusini/cadditoie, preparazione fondazione stradale	16 g
69		**Dorsale L**	57 g
70		Scavo	45 g
71		Posa Tubazioni e Pozzetti	45 g
72		Rinterri, messa in quota di chiusini/cadditoie, preparazione fondazione stradale	51 g
73		**Dorsale H**	30 g
74		Scavo	5 g
75		Posa Tubazioni e Pozzetti	5 g
76		Rinterri, messa in quota di chiusini/cadditoie, preparazione fondazione stradale	5 g
77		**Dorsale I**	28 g
78		Scavo	20 g
79		Posa Tubazioni e Pozzetti	20 g
80		Rinterri, messa in quota di chiusini/cadditoie, preparazione fondazione stradale	25 g
81		**MARCIAPIEDI**	45 g
82		Realizzazione marciapiedi	45 g
83		**DEMOLIZIONE CIGLI STRADALI ESISTENTI**	5 g
84		Rimozione, carico, trasporto a discarica cigli stradali	5 g
85		**REALIZZAZIONE CIGLI STRADALI**	5 g
86		Realizzazione fondazione cigli stradali	4 g
87		Pose in opera cunette, cigli e rinterri	2 g
88		**NUOVI CIGLI**	7 g
89		Realizzazione fondazione nuovi cigli	5 g
90		Pose in opera cunette, cigli e rinterri	4 g
91		**REALIZZAZIONE PIAZZALI**	50 g
92		Compattazione sottofondo	7 g
93		Fondazione stradale	9 g
94		Strato di base	15 g
95		Binder	14 g
96		Strato di usura	17 g
97		**FRESATURA MANTO STRADALE**	18 g
98		Fresatura	18 g
99		**RIFACIMENTO MANTO STRADALE**	35 g
100		Compattazione sottofondo	5 g
101		Fondazione stradale	7 g
102		Binder	7 g
103		Strato di usura	9 g

Documento realizzato con licenza Free Software GNU GPL v3
Il presente documento può essere liberamente copiato, distribuito e/o modificato nei termini della licenza GNU General Public License - GNU GPL v3 o successiva; con elenco delle opere software utilizzate rilasciate con licenza Free Software.